

Ce bulletin mensuel fournit un aperçu des activités de construction et des mises à jour sur le projet du nouveau service d'urgence.

### Coup d'œil sur le mois de septembre

En septembre, les travaux dans le stationnement sud se sont poursuivis. La mise en place des services souterrains a été achevée, et la construction des murs de soutènement et des fondations en béton s'est poursuivie. Le nivellement final de la rampe de la nouvelle entrée sud a commencé. L'installation de colonnes en béton a été finalisée dans l'excavation ouverte le long de l'avenue Taché et le mur de fondation le long de l'avenue Taché est maintenant terminé à 45 %.

### Travaux à venir

- Poursuite du nivellement final dans le stationnement sud
- Début du bétonnage sur les dalles du niveau inférieur
- Poursuite des travaux mécaniques et électriques sous la dalle
- Poursuite de la construction des murs de fondation

### Le saviez-vous?

Pendant deux semaines et demie en septembre, le chantier a accueilli 330 camions chargés d'enlever ou de livrer des matériaux dans le cadre des travaux du stationnement sud et de la nouvelle entrée sud. Au plus fort des activités de construction, 45 camions se sont rendus sur le site en une seule journée.

### Photos des progrès

