

Ce bulletin mensuel fournit un aperçu des activités de construction et des mises à jour sur le projet du nouveau service d'urgence.

Le mois en coup d'œil

Au cours du mois de novembre, l'installation de la brique le long de la partie élevée donnant sur l'avenue Taché a été en grande partie achevée. Les travaux de revêtement au troisième niveau du bloc Y ont commencé, tout comme les préparatifs pour l'installation de la pierre de Tyndall le long de l'avenue Taché. Les travaux relatifs à la charpente intérieure et aux cloisons sèches se sont poursuivis dans la nouvelle zone réservée à la santé mentale. Les préparatifs pour l'installation du plancher et de l'ossature du plafond ont été entamés.

Travaux à venir

- Travaux grossiers dans la zone réservée à la santé mentale
- Coordination de l'équipement de l'imagerie diagnostique
- Peinture dans la zone des soins intensifs
- Installation de l'ossature de plafond

Faits cocasses – Derrière les murs, édition 1

L'installation des murs de tête exige énormément de planification et de coordination. Avant de recevoir les murs de tête, tous les conduits et canalisations mécaniques et électriques sont pliés et installés selon la conception. À la réception du mur de tête, ces services doivent parfaitement s'harmoniser. Les services à l'intérieur du mur de tête sont ensuite retirés, coupés et mis à l'essai.

Mur de tête

