

Ce bulletin mensuel fournit un aperçu des activités de construction et des mises à jour sur le projet du nouveau service d'urgence.

Coup d'œil sur le mois de janvier

En janvier, nous avons atteint une étape importante en aménageant un corridor d'accès temporaire au service d'urgence. Cela nous a permis d'ouvrir le chantier sur le reste du site et de continuer à couler les fondations. L'excavation a commencé devant l'ancienne entrée du service d'urgence, et les 80 pieux restants ont été installés. Les travaux d'édification des murs de fondation et l'installation de la semelle sur pieux se poursuivent à cet endroit. La construction de la charpente d'acier est aussi amorcée à l'extrémité nord du site.

Travaux à venir

- Poursuite du bétonnage sur les dalles du niveau principal
- Achèvement du corridor des patients et de l'entrée sud (tunnel) du niveau inférieur
- Installation de la cage de l'ascenseur d'urgence
- Poursuite de l'installation de la charpente d'acier

Le saviez-vous?

L'édification de la charpente d'acier du nouveau service d'urgence nécessite une grue de 220 tonnes, installée sur l'avenue Tache. Pour la transporter, il a fallu trois semi-remorques et une escorte policière. La charge la plus éloignée qu'elle aura à soulever est située à quelque 60 mètres (200 pieds) de sa base.

Photo des progrès

