

Ce bulletin mensuel fournit un aperçu des activités de construction et des mises à jour sur le projet du nouveau service d'urgence.

## Coup d'œil sur le mois de juin

Malgré la pluie, les travaux ont continué de progresser durant le mois de juin. L'installation des pieux pour le nouveau service d'urgence s'est poursuivie à côté du Bloc Y. L'étaisage a également été effectué en bordure de l'avenue Taché. Le garage des SMU et l'entrée sud ont été démolis pour faire place à la construction du nouveau bâtiment. Enfin, les services publics ont été en mesure de compléter l'installation de la conduite d'eau principale.

## Travaux à venir

- Début de la construction du futur tunnel
- Poursuite de l'installation des pieux
- Début de l'installation des casques de pieux et de la coulée de la fondation en béton
- Poursuite des améliorations du stationnement sud
- Installation de conduites de drainage du sol et des réseaux évacuant les eaux usées

## Le saviez-vous?

L'excavation pour la fondation du nouveau service d'urgence se poursuit pour devancer les activités d'installation des pieux. Jusqu'à présent, la quantité de terre retirée du site pourrait remplir deux piscines olympiques.

## Photos des progrès

