

Ce bulletin mensuel donne un aperçu des activités de construction et fait le point sur l'avancement du projet du nouveau service des urgences.

### Ce mois-ci en un coup d'œil

Au cours du mois d'octobre, on a commencé à achever des travaux à l'entrée et au stationnement au sud. Le nouveau stationnement au sud-ouest a été asphalté ainsi que le côté ouest de la nouvelle rampe. Les murs de fondation au sud ont été terminés ainsi que les colonnes et l'imperméabilisation. La première dalle de béton du rez-de-chaussée a également été posée dans la fondation au nord.

### Travaux à venir

- Mise en place des routes finales en asphalte et en béton
- Mise en place des dalles du rez-de-chaussée de l'entrée sud
- Poursuite de la mise en place des dalles de béton de la fondation au nord
- Mise en place des rampes et trottoirs en béton restant dans le stationnement au sud

### Faits intéressants

En général, les travaux d'aménagement extérieur et l'aménagement paysager sont l'une des dernières activités réalisées dans le cadre d'un projet. Cependant, en raison des exigences complexes de ce projet, ces activités ont été réalisées plus tôt afin de permettre une meilleure accessibilité à l'hôpital pendant que le projet du service des urgences se poursuit. Les entrepreneurs travaillent des heures supplémentaires pour s'assurer que l'asphalte et le béton sont terminés avant le gel.

### Photos de l'avancement des travaux

